

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年3月

(2) 評価の方法

四街道市教育委員会教育総務課にて評価を行い、その結果をホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

八木原小学校防災機能強化事業及び四街道小学校大規模改造(空調)事業、四和小学校大規模改造(トイレ)事業については、令和5年度に繰り越し、事業が完了したことから目標を達成した。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

八木原小学校防災機能強化事業を、令和5年度に繰り越して実施し、完了した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

四街道小学校大規模改造(空調)事業及び四和小学校大規模改造(トイレ)事業を、令和5年度に繰り越して実施し、完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
八木原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R5.6～R6.2	R6.2.21		令和4年度から5年度に繰り越し、完了した。
四街道小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R5.4～R5.6	R5.6.21		令和4年度から5年度に繰り越し、完了した。
四和小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R6.1	R6.1.18		令和4年度から5年度に繰り越し、完了した。